

Prüfungsprotokoll Drucktest

Objekt: _____

Bauherrschaft: _____

Installationsfirma: _____

Ansprechpartner: _____

Prüfungsvorgaben:

Der Primärkreislauf der Hausstation (Fernwärmenetz Riehen) ist einer Wasser-Druckprobe mit einem Prüfdruck von **10bar während 10 Stunden** zu unterziehen. Die Druckprobe hat hierbei gegen Steckscheiben beim Hausanschluss (also an der Eigentümergegrenze) zu erfolgen. Nach Ablauf der 10 Stunden darf kein Druckverlust erkennbar sein, ansonsten gilt der Drucktest als nicht bestanden und muss auch der Fehlerbehebung wiederholt werden.

Prüfbeginn, Datum / Zeit: _____ / _____

Prüfende, Datum / Zeit: _____ / _____

Bemerkungen: _____

Mit diesem Druckprotokoll bestätigt die Installationsfirma, diese Prüfung wie oben beschrieben und gemäss den TAB der WVR-AG erfolgreich durchgeführt zu haben.
(Wichtig: ohne Prüfprotokoll erfolgt keine Inbetriebsetzung der Anlage!)

Ort / Datum _____ / _____

Ausführende Firma: _____

Name Monteur _____

Unterschrift: _____